

7REFERAT FRÅ STYREMØTE I LUSSEVIKA HAVN 24.03.2025

Desse møtte: Sigurd, Janne, Harald, Ove og Terje

Namn	E-post	Mob
Sigurd Trones	sigurd.trones@gmail.com	954 63 757
Janne Eskeland	janne.eskeland@lyse.net	975 43 500
Harald Reime	harald@prima.as	971 71 633
Ove Ånestad	ove.aanestad@nortura.no	911 87 621
Terje Fidjeland	tf@svea.no	468 39 100

Saker	Status	Ansvar
1. Skade B3	Det er nå avklart at forsikringen dekker skader på brygge B3 med 80 000.- eks mva Arbeidet er utført	Janne
2. Strøm	Det arbeides for å få på plass strøm på i enden av betongmolo.	Sigurd
3. Skade FB1	FB1, FB2 og Bølgebryter har fått nye moringer, Se rapport frå Telebryggen inkl tegningDet har også blitt tatt en kontroll av bryggene. Se vedlegg. Det er litt arbeid på dugnaden også i år.	Harald
4. Vårdugnad	Det blir dugnad den 26 April frå klokken 09 til 12.	Harald/Terje
5. Kontroll Havnen	Styret sjekker om andre kan foreta kontrollen av havnen. For å få ned kostnadene på dette	Harald
6. Utriggere	Utriggere er saman med båtplassen privat eigedom. Ved skade eller havari er det et privat ansvar å sikre disse. Treplatingene er også privat eiendom og disse må vedlikeholdes og eventuelt erstattes av hver enkelt båtplass eier. Hengslar og bolter og lignende blir dekket under vedlikehold.	

7. Økonomi pr 31.12.2024	Saldo pr brygge				Janne
	B1		-12 340.-		
	B2		- 4 319.-		
	B3		24 877.-		
	FB1		72 72.-		
	FB2		124 438.-		
	BB1		195 599.-		
	Saldo pr 1.1.2024	247 811.-	saldo pr 31.12.2024	426 316.-	
8:	Det blir kjøpt inn ny badestige til B1. Monteres på dugnaden, samt feste løsnet stein ved stigen			Sigurd	
9.	Det er kommet ønske om Kajakkstativ i Havnen. Styret ser etter løsning			Terje	

Klepp 24.03.2025
Ref Sigurd

Da er vi ferdig med årets kontroll og jobb på Lussevika.

Følgende funn ved kontroll:

FB1

Bør bytte ca 90 stk fenderklosser til plastklosser.

FB2

Bør bytte ca 120 stk fenderklosser til plastklosser.

Plass 16 (FB2) Bør bytte trekantlem.

Plass 38 (FB2) fortøyningsbøyle ytre FB mangler.

B1

Plass 16 (B1) fortøyningsbøyle ytre FB mangler.

B2

Plass 16 (B2) fortøyningsbøyle ytre FB mangler.

Plass 19 (B2) mangler GB trekantlem.

Plass 27 (B2) mangler GB trekantlem.

B3

10 stk utriggere med gamle stålbolter, bør byttes til plast (20 stk plastbolter)

Plass 10, 11, 12 og 13 bør kappe bort rør på ståltrekant og sette på nye braketter og plast bolter. (Plast bolter inkl i linje over)

Ref tidligere mail med bekymring for at bryggefeste mot molo hadde dratt ut stein.

Det er ingen av flytebyggene som er festet mot molo.

Det er en gammel hendelse vil jeg tippe.

Det ble lagt ut 5 stk moringer totalt, vi viste om 1 stk som var slitt fra før.

Moringer på FB1 inn mot vika hadde blitt dratt mot brygge flere meter, derfor hadde FB1 flyttet seg nærmere molo. La ut 2 stk nye moringer i retning inn mot vika, da med hensikt om at vi har bedre hold og at moringer ikke skal dras langs bunn.

Moring som går rundt molo fra FB1 var slitt, ny lagt ut.

Moring fra bølgebryter og inn mot land ble lagt ut som ekstra moring for å holde bølgebryter på plass.

Tips til utriggere i vintersesong:

Om dere kjøper inn noen enkle stropper fra for eksempel Biltema, så setter dere de i tuppen av hver uttrigger og strammer litt opp mot hverandre. Gjelder mellom alle utriggere.

Da hindrer dere at de står og jobber veldig i småbølger. Du kan tenke deg at det jobber fra side til side i småbølger gjennom hele vinteren. Hindrer det med stropper, fordele krefter mellom utriggere når bølge treffer.

Håper det var forklarlig



Nye moringer 2400kg
 25m kjetting
 32m tau
 $x+y = \text{Kjetting topp} + \text{tau bynn}$

NB! Ingen fester til land
 Ref antagelse om at molo
 var dratt ut.